

PROTOKOLL ZUR WIEDERINBETRIEBNAHME

Gläser-/Untertisch-/Universal- und Haubenspülmaschinen

| | | PRÜFUNG | |
|----|---|--|--------------------------|
| 1 | Wiederinbetriebnahme ohne vorherige Außerbetriebnahme | Zustand der Walkschläuche (Reiniger/Klarspüler) prüfen und bei Bedarf austauschen | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Wiederinbetriebnahme ohne vorherige Außerbetriebnahme | Dosierpumpen und Förderung prüfen (Ein-Dosiernippel des Reiniger könnte verstopft sein) | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Wiederinbetriebnahme | Prüfung der Reiniger und Klarspülerschläuche ggf. Austausch (Chemiebehälter zum Dosiergerät) | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Wiederinbetriebnahme | Gemäß dem Kapitel „Betrieb“ der Betriebsanleitung gestartet | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Wiederinbetriebnahme | Die Ansaugschläuche für Chemie wieder in die externen Chemiebehälter gesteckt | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Wiederinbetriebnahme | Ansaugschläuche manuell mit Chemie befüllt | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Enthärtungsanlage Wiederinbetriebnahme | Säulen durchgespült | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Umkehrosmose Wiederinbetriebnahme | Membranen durchgespült | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Teil- und Vollentsalzung Wiederinbetriebnahme | Patrone durchgespült | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Wiederinbetriebnahme | Maschine entleert und neu gestartet - 3 Spülgänge | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Wiederinbetriebnahme bei PROFI und PREMAX Spülmaschinen | Hygieneprogramm mit HYGIENE-TAB durchgeführt | <input type="checkbox"/> |